

Etapy wykonania	Nazwa zadania	Termin wykonania
1	Dostawa kompletu materiałów przewidzianych i rozpoczęcie prac liniowych.	2019-03-19
I.		Razem marzec:
2	Wykonanie sieci ciepłowniczej na odcinku Z1-Z11, W-2, W-1	2019-03-29
3	Wykonanie prac odtworzeniowych na odcinku Z1 - Z11, W-2, W-1	2019-04-20
4	Dostawa węzła ciepłowniczego do budynku ul. Ceynowy 7	2019-04-30
5	Dostawa węzła ciepłowniczego do budynku ul. Ceynowy 8	2019-04-16
II.		Razem kwiecień:
6	Dostawa węzła ciepłego do budynku kotłowni K-1	2019-04-30
7	Wykonanie sieci ciepłowniczej na odcinku Z11 - Z18, W-7	2019-05-30
8	Wykonanie prac odtworzeniowych na odcinku Z11 - Z18, W7	2019-05-31
III.		Razem maj:
9	Wykonanie sieci ciepłowniczej na odcinku Z18 - Z21, Z21 - Z33, W-8	2019-05-31
10	Wykonanie prac odtworzeniowych na odcinku Z18 - Z21, Z21 - Z-33, W-8	2019-06-15
IV.		Razem czerwiec:
11	Wykonanie sieci ciepłowniczej na odcinku Z33 - Kotłownia K-1, W11 (szpital), W12 (Ceynowy 8)	2019-06-28
12	Wykonanie prac odtworzeniowych na odcinku Z33 - Kotłownia K-1, W11 (szpital), W12 (Ceynowy 8)	2019-07-20
V.		Razem lipiec:
13	Montaż i uruchomienie węzłów	2019-07-31
VI.		Razem sierpień (faktura końcowa):
		2019-08-14